

Oggetto: Realizzazione interventi PNRR M6 C1 – riscontro interrogazione consiliare sullo stato di avanzamento

In relazione all'oggetto, e in relazione all'interrogazione scritta del 2.5.2023 a iniziativa della Consigliera Casini sullo "Stato di avanzamento della realizzazione delle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali nella provincia di Ascoli Piceno: Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali" si relaziona quanto segue, relativamente agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 Componente 1, per i quali l'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno, succeduta senza soluzione di continuità all'ASUR Marche, è soggetto attuatore delegato dalla Regione Marche.

Riassumendo, in riscontro ai vari quesiti, si può dedurre quanto segue:

- *per quanto concerne le CdC e gli OdC della provincia di Ascoli Piceno, se entro il 31 marzo 2023 sono stati approvati i progetti idonei ad indire le gare, così come previsto nel POR;*

Entro il 31 marzo 2023 è stato possibile giungere all'approvazione dei progetti per indire le procedure di affidamento relative ai seguenti interventi:

- CdC di Offida;
- CdC di Acquasanta Terme;

- *in caso di risposta negativa, a che punto è arrivato l'iter di tali interventi, quali sono le motivazioni dei ritardi, quando si ritiene verranno approvati i progetti idonei ad indire le gare (dettagliando per ogni singolo progetto, così come specificato in premessa);*

In relazione ai singoli interventi per i quali non è stato possibile rispettare il termine per l'approvazione del 31.3.2023 si rileva quanto segue:

- Per la CdC di Comunanza è stato consegnato dai progettisti, in tempo utile per l'approvazione un progetto definitivo-esecutivo delle opere, compatibile con il finanziamento assegnato; non è stato, allo stato attuale, possibile procedere con l'approvazione in quanto, in occasione della conferenza di servizi decisoria del 29.3.2023 la competente soprintendenza per i beni archeologici ha richiesto un supplemento di indagine in situ, attualmente in corso di svolgimento, rispetto alle indagini già eseguite per la redazione del progetto (l'edificio ricade in area a tutela archeologica); a meno di imprevisti rinvenimenti di reperti archeologici, si ritiene di poter rispettare le successive scadenze per l'indizione della procedura di affidamento dei lavori entro il 30.6.2023;
- Per la CdC di Ascoli Piceno è stato affidato a progettisti esterni, consegnato ed avviato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere; la progettazione è in ritardo, rispetto ai termini contrattuali assegnati al progettista ma, in considerazione della natura delle opere previste (opere interne poco invasive su struttura relativamente recente), si ritiene probabile l'adozione del provvedimento di approvazione contestualmente alla determina a contrarre dei lavori, entro il 30.6.2023. Il ritardo accumulato è imputabile essenzialmente a ritardi nella procedura di affidamento del servizio di ingegneria, (riconducibile completamente alla carenza di personale tecnico dedicato – un solo RUP per nove interventi PNRR in ambito di lavori), ritardi nell'individuazione delle soluzioni progettuali da indicare ai progettisti (causa esistenza di spazi da riassegnare tra due servizi diversi all'interno della struttura), altri ritardi imputabili ai progettisti esterni.
- Per la CdC di San Benedetto del Tronto l'attività di progettazione di fattibilità tecnico economica è stata interrotta ad uno stato di avanzamento intermedio, in quanto le opere rivelatesi necessarie non trovano attualmente completa copertura nell'importo finanziato, come già comunicato al Dipartimento salute della Regione, e non è possibile, con le informazioni attualmente disponibili azzardare una previsione circa possibilità e tempi di completamento;
- Per l'OdC di San Benedetto del Tronto l'attività di progettazione di fattibilità tecnico economica è stata interrotta ad uno stato di avanzamento intermedio, in quanto le opere rivelatesi necessarie non trovano attualmente completa copertura nell'importo finanziato, come già comunicato al Dipartimento salute della Regione, e non è possibile, con le informazioni attualmente disponibili azzardare una previsione circa possibilità e tempi di completamento;

- Per l'OdC di Ascoli Piceno il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE), redatto da tecnici interni all'amministrazione, è disponibile, è stato esaminato dalla conferenza di servizi in data 30.3.2023, è stato verificato da società esterna e validato dal RUP in data 2.5.2023. Il ritardo nell'approvazione è imputabile essenzialmente a necessità di procedere a modeste integrazioni e chiarimenti in sede di verifica nonché attendere il termine per il silenzio-assenso da parte della competente soprintendenza MIBAC (immobile in aderenza ad immobile vincolato), invitata per tempo e risultata assente nella conferenza di servizi; si ritiene, a meno di imprevisti, di poter procedere alla determina di approvazione del progetto ed indizione della procedura di affidamento entro il 30.6.2023;

- *entro quanto tempo saranno conseguentemente stipulati i contratti per la realizzazione delle CdC e degli OdC;*

Allo stato attuale si possono prevedere i seguenti tempi per giungere alla stipula dei contratti – salvo imprevisti (sempre possibili) – in sede di procedura di affidamento:

- CdC di Offida – 31.12.2023;
- CdC di Acquasanta Terme – 31.12.2023;
- CdC di Comunanza – 31.12.2023, fatto salvo l'imprevedibile rinvenimento di reperti;
- CdC di Ascoli Piceno – 31.12.2023;
- CdC di San Benedetto del Tronto – impossibile prevedere, finanziamento insufficiente;
- OdC di San Benedetto del Tronto – impossibile prevedere, finanziamento insufficiente;
- OdC di Ascoli Piceno – 31.12.2023;

- *se si ritiene possibile che verrà rispettato il termine del 30 giugno 2026 per l'esecuzione degli interventi regionali per il pieno funzionamento delle CdC e degli OdC, così come previsto nel POR;*

Allo stato attuale si può prevedere quanto segue, salvo imprevisti:

- CdC di Offida – possibile rispetto del termine;
- CdC di Acquasanta Terme – possibile rispetto del termine;
- CdC di Comunanza – 31.12.2023, fatto salvo l'imprevedibile rinvenimento di reperti;
- CdC di Ascoli Piceno – possibile rispetto del termine;

- CdC di San Benedetto del Tronto – impossibile rispetto del termine, anche laddove venisse definita immediatamente la questione legata al finanziamento, per gli inevitabili ritardi conseguenti;
 - OdC di San Benedetto del Tronto – impossibile rispetto del termine, anche laddove venisse definita immediatamente la questione legata al finanziamento, per gli inevitabili ritardi conseguenti;
 - OdC di Ascoli Piceno – possibile rispetto del termine;
- *per quanto riguarda le COT di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto se entro il 30 giugno 2023 si ritiene che possano essere stipulati i contratti per la loro realizzazione e per l'interconnessione aziendale, così come previsto nel POR;*

Si ritiene possibile entro il 30 giugno 2023 giungere alla stipula dei contratti per la realizzazione delle COT; per quanto riguarda l'interconnessione trattasi di interventi gestiti direttamente da altri servizi della Regione.

- *se si ritiene che entro il 31 marzo 2024 le COT potranno essere pienamente funzionanti, così come previsto nel POR.*

Si ritiene possibile, per quanto di competenza, entro il 31 marzo 2024 l'ultimazione dei lavori per la COT di Ascoli Piceno. Si rinvia per quanto riguarda l'interconnessione e disponibilità di personale ai servizi competenti.

Potrebbe sussistere qualche difficoltà nel rispetto delle scadenze per l'esecuzione dei lavori relativi alla COT di San Benedetto del Tronto, in quanto i locali interessati dall'intervento sono attualmente occupati da altro servizio la cui procedura di trasferimento presso altra sede sta incontrando maggiori difficoltà di quelle inizialmente previste.